橋梁点検・修繕計画一覧表

No.	橋梁番号	国交省作業用番号	橋梁名	路線名	架設年度（西暦 4桁）	橋長（m）	幅員（m）	総面積（㎡）	橋種	管理者	緊急輸送道路・一次・二次・三次・無し	点検結果 1回目 点検年度	1回目 健全度	2回目 点検年度	2回目 健全度	3回目 点検年度	3回目 健全度	修繕完了年度 修繕	修繕完了年度 耐震	点検・補修計画 ○：定期点検 ●：修繕（調査・設計含む） □：耐震補強（調査・設計含む） ★：撤去（廃止含む） H26 2014	H27 2015	H28 2016	H29 2017	H30 2018	H31R1 2019	R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	対策内容	対策費用（概算・百万円）	管理Lv	備考
1	101	BR0-325058-00216	奈良原橋	奈良原線	1980	9.0	4.8	36.18	RC橋	吉賀町	無し	H30年度	Ⅰ										○				○			3	
2	102	BR0-325058-00210	大谷2号橋	大谷線	1980	7.5	4.4	30.00	RC橋	吉賀町	無し	H30年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ								○			○				3	
3	103	BR0-325058-00135	大谷3号橋	大谷線	1984	7.1	2.8	17.75	鋼橋	吉賀町	無し	H30年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ								○			○				3	
4	104	BR0-325058-00275	西組2号橋	西組線	2017	7.6	3.8	33.61	PC橋	吉賀町	無し	H29年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ							○			○					5	
5	105	BR0-325058-00137	下伊勢原3号橋	下伊勢原線	1984	7.4	3.4	23.15	RC橋	吉賀町	無し	H30年度	Ⅲ	R4年度	Ⅰ			R4年度					○			○●		断面補修	0.7	3	
6	106	BR0-325058-00140	下伊勢原2号橋	下伊勢原線	1984	7.6	3.2	23.06	RC橋	吉賀町	無し	H30年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ								○			○				3	
7	107	BR0-325058-00045	巾井谷1号橋	巾井谷線	1969	12.5	3.1	50.77	RC橋	吉賀町	無し	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ							○				○				3	
8	109	BR0-325058-00198	巾井谷3号橋	巾井谷線	1984	6.0	2.6	12.00	RC橋	吉賀町	無し	H30年度	Ⅰ										○				○			3	
9	110	BR0-325058-00172	田丸宮前橋	田丸宮前線	1984	2.7	4.0	8.16	RC橋	吉賀町	無し	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ							○				○				5	
10	111	BR0-325058-00169	山根橋	山根線	1984	2.6	4.0	10.40	BOX	吉賀町	無し	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ							○				○				3	
11	112	BR0-325058-00046	御幸橋	抜月河内線	1993	12.1	3.6	63.53	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ						○				○					4	
12	113	BR0-325058-00047	新井手橋	中条線	1973	12.0	4.5	60.00	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ						○				○					4	
13	114	BR0-325058-00170	山ノ谷1号橋	山ノ谷線	1984	2.7	5.1	13.20	BOX	吉賀町	無し	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ							○				○				3	
14	115	BR0-325058-00048	山の谷橋	山ノ谷線	1979	11.2	2.7	36.60	PC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ						○				○					3	
15	117	BR0-325058-00117	塩滝橋	塩滝線	1993	7.6	9.2	60.73	RC橋	吉賀町	無し	H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ										○					5	
16	118	BR0-325058-00049	三島大橋	西組支線	1998	55.3	4.5	276.50	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	H31年度	Ⅰ						○			○						2	
17	201	BR0-325058-00168	朝倉真田4号橋	朝倉真田線	1984	2.6	5.9	14.56	RC橋	吉賀町	無し	H30年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ								○			○				5	
18	202	BR0-325058-00050	石巌橋	朝倉真田線	1973	10.9	3.1	39.24	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ						○				○					4	
19	203	BR0-325058-00182	えび川橋	朝倉真田線	2013	4.2	5.7	20.67	BOX	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ						○				○					5	
20	204	BR0-325058-00167	樋口月和田2号橋	樋ノ口月和田線	1970	2.5	2.8	6.93	RC橋	吉賀町	無し	H30年度	Ⅰ										○				○			3	
21	205	BR0-325058-00150	抜月大谷橋	朝倉真田線	1975	9.3	5.0	41.62	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ						○				○					5	
22	206	BR0-325058-00201	坂折2号橋	坂折吉原線	1970	6.3	4.5	24.63	RC橋	吉賀町	無し	H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ							○			○					5	
23	207	BR0-325058-00203	西ヶ谷2号橋	西ヶ谷線	1970	6.4	3.9	23.04	RC橋	吉賀町	無し	H30年度	Ⅰ										○				○			3	
24	210	BR0-325058-00138	朝倉トンネル1号橋	朝倉トンネル線	1980	7.4	4.9	32.44	RC橋	吉賀町	無し	H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ							○			○					3	
25	211	BR0-325058-00197	朝倉トンネル2号橋	朝倉トンネル線	1980	5.9	3.8	17.66	RC橋	吉賀町	無し	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅰ							○			○					3	
26	213	BR0-325058-00131	河内1号橋	河内線	1996	6.6	5.8	38.28	BOX	吉賀町	無し	H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ							○			○					3	
27	214	BR0-325058-00136	河内2号橋	河内線	1970	7.1	3.6	23.08	RC橋	吉賀町	無し	H28年度	Ⅲ	R3年度	Ⅰ			R2年度				○			●	○		ひび割れ注入・断面修復	9.8	3	
28	215	BR0-325058-00164	河内3号橋	河内線	1965	2.4	4.1	9.84	RC橋	吉賀町	無し	H30年度	Ⅰ										○				○			3	
29	216	BR0-325058-00220	蓼野4号橋	蓼野4号線	1980	8.5	3.8	25.50	RC橋	吉賀町	無し	H30年度	Ⅰ										○				○			3	
30	218	BR0-325058-00051	一の久保橋	栗一ノ久保線	2002	15.4	2.5	64.68	PC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ						○				○					4	
31	219	BR0-325058-00052	足谷橋	河山線	1992	11.6	4.5	58.00	PC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ						○				○					4	
32	220	BR0-325058-00211	河内中村橋	河内中村線	1975	7.6	3.4	23.74	RC橋	吉賀町	無し	H30年度	Ⅰ										○				○			3	
33	221	BR0-325058-00202	広草谷橋	河山線	2006	6.3	5.9	32.00	BOX	吉賀町	無し	H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ							○			○					3	
34	223	BR0-325058-00157	入江橋	河山線	2004	16.3	6.2	81.50	PC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	H31年度	Ⅰ						○			○						3	
35	224	BR0-325058-00196	日打岩谷橋	河山線	2005	5.7	5.1	29.45	RC橋	吉賀町	無し	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅰ							○			○					3	
36	225	BR0-325058-00195	三浦谷橋	河山線	2007	5.6	6.2	31.73	BOX	吉賀町	無し	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅰ							○			○					3	
37	226	BR0-325058-00217	丸岩谷橋	河山線	2008	9.0	6.3	51.01	BOX	吉賀町	無し	H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ							○			○					3	
38	227	BR0-325058-00209	国重橋	河山線	1970	7.3	4.5	28.35	RC橋	吉賀町	無し	H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ							○			○					3	
39	228	BR0-325058-00178	仲ノ原橋	河内口仲ノ原線	1984	3.2	6.0	19.20	BOX	吉賀町	無し	H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ							○			○					3	
40	229	BR0-325058-00053	恋路下も橋	恋路下も橋線	1982	13.8	3.5	57.44	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	H31年度	Ⅰ						○			○						3	
41	230	BR0-325058-00218	小河内2号橋	小河内線	1984	9.0	4.3	30.60	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅰ						○				○					3	
42	231	BR0-325058-00054	坂折1号橋	坂折橋線	1986	55.3	5.2	221.20	PC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	H31年度	Ⅰ						○			○						2	
43	301	BR0-325058-00186	宮ノ谷橋	宮ノ谷線	1970	4.8	3.6	17.50	RC橋	吉賀町	無し	H30年度	Ⅲ										○				○●	断面補修	1.0	3	
44	302	BR0-325058-00247	岡橋	広石線	1984	4.7	5.5	24.13	RC橋	吉賀町	無し	H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ							○			○					5	
45	304	BR0-325058-00130	沢田5号橋	沢田線	1984	6.5	9.2	56.88	RC橋	吉賀町	無し	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅲ			R4年度				○			○	●		断面修復	0.6	5	
46	305	BR0-325058-00224	沢田4号橋	沢田線	1984	2.2	5.3	10.83	RC橋	吉賀町	無し	H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ							○			○					5	
47	307	BR0-325058-00119	沢田3号橋	沢田線	1984	3.6	20.9	73.68	BOX	吉賀町	無し	H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ							○			○					5	
48	308	BR0-325058-00221	沢田2号橋	沢田線	1984	2.2	7.8	16.72	BOX	吉賀町	無し	H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ							○			○					5	
49	309	BR0-325058-00129	亀原2号橋	六日市幸地線	1984	6.3	5.4	30.78	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ						○				○					3	
50	310	BR0-325058-00055	亀原1号橋	六日市幸地線	1973	12.6	3.8	53.55	PC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ						○				○					3	
51	311	BR0-325058-00236	畑1号橋	畑線	1982	4.1	6.3	21.80	RC橋	吉賀町	無し	H30年度	Ⅱ	R4年度	Ⅰ								○			○				3	
52	312	BR0-325058-00239	畑上道橋	畑上道	1984	4.0	3.8	17.63	RC橋	吉賀町	無し	H30年度	Ⅱ										○				○			3	
53	313	BR0-325058-00269	立河内3号橋	立河内線	1984	7.6	4.8	30.40	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ						○				○					3	
54	314	BR0-325058-00222	立河内2号橋	立河内線	1984	2.2	4.3	11.22	RC橋	吉賀町	無し	H30年度	Ⅰ										○				○			3	
55	315	BR0-325058-00147	立河内橋	入江線	1977	8.4	4.8	33.60	PC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ						○				○					5	
56	316	BR0-325058-00271	立河内田中橋	立河内田中線	1984	9.7	3.0	26.14	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ						○				○					5	
57	317	BR0-325058-00016	下立河内橋	下立河内線	1969	10.6	3.5	42.40	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	H31年度	Ⅰ						○			○						3	
58	318	BR0-325058-00270	新町橋	新町有飯線	1984	8.0	7.3	68.74	RC橋	吉賀町	無し	H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ							○			○					5	
59	319	BR0-325058-00265	新町横町1号橋	新町横町線	1984	7.3	4.5	29.25	RC橋	吉賀町	無し	H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ							○			○					3	
60	320	BR0-325058-00264	新町横町2号橋	新町横町線	1984	7.0	3.9	33.01	RC橋	吉賀町	無し	H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ							○			○					3	
61	321	BR0-325058-00243	本町迫1号橋	本町迫線	1984	4.5	4.2	15.75	RC橋	吉賀町	無し	H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ							○			○					5	
62	322	BR0-325058-00253	本町迫2号橋	本町迫線	1984	5.8	1.3	5.80	RC橋	吉賀町	無し	H30年度	Ⅰ										○				○			5	
63	323	BR0-325058-00056	鹿足河内1号橋	本町栄町線	1973	12.6	4.5	63.00	PC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅱ						○				○					4	
64	324	BR0-325058-00017	山風呂橋	鹿足河内線	1964	14.0	3.5	56.00	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ						○			○						3	
65	325	BR0-325058-00232	鹿足河内2号橋	鹿足河内線	1984	3.4	4.0	13.11	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅱ						○				○					3	
66	326	BR0-325058-00225	鹿足河内3号橋	鹿足河内線	1984	2.3	3.6	8.28	RC橋	吉賀町	無し	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ								○			○				3	
67	327	BR0-325058-00261	鹿足河内4号橋	鹿足河内線	1984	6.4	4.0	23.15	RC橋	吉賀町	無し	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ							○				○				3	
68	328	BR0-325058-00254	鹿足河内5号橋	鹿足河内線	1984	6.0	3.8	21.60	RC橋	吉賀町	無し	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ							○				○				3	
69	329	BR0-325058-00229	鹿足河内6号橋	鹿足河内線	1984	3.3	3.6	11.70	RC橋	吉賀町	無し	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ							○				○				3	
70	330	BR0-325058-00266	鹿足河内7号橋	鹿足河内線	1984	7.5	4.0	26.82	RC橋	吉賀町	無し	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ							○				○				3	
71	331	BR0-325058-00259	鹿足河内8号橋	鹿足河内線	1984	6.4	4.1	23.36	RC橋	吉賀町	無し	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ							○				○				3	
72	332	BR0-325058-00267	鹿足河内9号橋	鹿足河内線	1984	7.5	4.0	26.74	RC橋	吉賀町	無し	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ							○				○				3	
73	333	BR0-325058-00255	鹿足河内10号橋	鹿足河内線	1984	6.0	4.0	21.60	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅲ	R2年度	Ⅰ			R2年度			○				○●			根固め	1.9	3	
74	334	BR0-325058-00248	鹿足河内11号橋	鹿足河内線	1984	4.8	4.0	17.10	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ						○				○					3	
75	335	BR0-325058-00231	鹿足河内12号橋	鹿足河内線	1984	3.4	3.7	12.23	RC橋	吉賀町	無し	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅰ							○				○				3	
76	336	BR0-325058-00241	鹿足河内13号橋	鹿足河内線	1984	4.2	4.0	15.12	RC橋	吉賀町	無し	H29年度	Ⅲ	R3年度	Ⅰ			R2年度				○			●	○		根固め	1.3	3	
77	337	BR0-325058-00233	畑2号橋	畑線	1984	3.5	4.5	14.00	RC橋	吉賀町	無し	H30年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ								○			○				3	
78	339	BR0-325058-00273	畑詰2号橋	畑詰線	1991	7.9	4.0	28.26	鋼橋	吉賀町	無し	H30年度	Ⅰ	R4年度	Ⅱ								○			○				3	
79	401	BR0-325058-00120	常国溝手1号橋	常国溝手線	1984	3.6	4.0	14.40	BOX	吉賀町	無し	H30年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ								○			○				5	
80	402	BR0-325058-00242	常国溝手2号橋	常国溝手線	1984	4.4	4.6	17.60	RC橋	吉賀町	無し	H30年度	Ⅰ										○				○			3	

橋梁点検・修繕計画一覧表

No.	橋梁番号	国交省作業用番号	橋梁名	路線名	架設年度（西暦 4桁）	橋長（m）	幅員（m）	総面積（㎡）	橋種	管理者	緊急輸送道路・一次・二次・三次・無し	点検結果 1回目 点検年度	1回目 健全度	2回目 点検年度	2回目 健全度	3回目 点検年度	3回目 健全度	修繕完了年度 修繕	修繕完了年度 耐震	点検・補修計画 ○：定期点検 ●：修繕（調査・設計含む） □：耐震補強（調査・設計含む） ★：撤去（廃止含む） H26 2014	H27 2015	H28 2016	H29 2017	H30 2018	H31R1 2019	R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	対策内容	対策費用（概算・百万円）	管理Lv	備考
81	403	BR0-325058-00123	常国橋	常国線	1984	5.2	3.0	15.83	混合橋	吉賀町	無し	H30年度	Ⅲ	R3年度	Ⅰ			R3年度						○			○●			床版取替	0.4	3	
82	404	BR0-325058-00272	九郎原2号橋	九郎原線	1980	9.8	4.8	39.20	RC橋	吉賀町	無し	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ								○				○					3	
83	405	BR0-325058-00057	鐙橋	鐙線	1980	12.0	3.5	48.00	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ						○					○						4
84	406	BR0-325058-00146	林谷3号橋	二ノ宮線	1984	8.4	5.0	33.40	RC橋	吉賀町	無し	H30年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ									○			○					3	
85	407	BR0-325058-00250	重則親迫3号橋	重則親迫線	1996	5.4	6.2	33.48	RC橋	吉賀町	無し	H30年度	Ⅰ											○				○				5
86	408	BR0-325058-00252	利光2号橋	利光線	1990	5.7	4.0	22.58	RC橋	吉賀町	無し	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ								○				○					5
87	409	BR0-325058-00058	重則親迫1号橋	重則親迫線	1973	12.0	3.5	48.00	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅲ						○					○				当て板・塗替え塗装工	30.0	4	
88	410	BR0-325058-00244	太ノ妙1号橋	太ノ妙線	1984	4.5	3.6	16.20	RC橋	吉賀町	無し	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ								○				○					3
89	411	BR0-325058-00126	親迫橋	親迫線	1984	7.5	4.0	27.00	RC橋	吉賀町	無し	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ								○				○					3
90	412	BR0-325058-00245	太ノ妙2号橋	太ノ妙線	1984	4.6	6.1	23.46	RC橋	吉賀町	無し	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ								○				○					3
91	414	BR0-325058-00228	藤根本蔵木1号橋	藤根本蔵木線	1980	3.0	2.7	8.02	BOX	吉賀町	無し	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ								○				○					3
92	415	BR0-325058-00226	藤根本蔵木2号橋	藤根本蔵木線	1980	2.5	3.5	7.95	RC橋	吉賀町	無し	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ								○				○					5
93	416	BR0-325058-00059	本蔵木橋	藤根本蔵木線	1974	12.5	5.0	62.97	PC橋	吉賀町	無し	H29年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ								○			○						3
94	417	BR0-325058-00160	樋口山根1号橋	樋口山根線	2003	12.5	5.2	50.00	PC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	H31年度	Ⅰ						○				○							3
95	418	BR0-325058-00128	一ノ谷橋	一ノ谷線	1984	6.3	5.5	26.46	RC橋	吉賀町	無し	H30年度	Ⅰ											○				○				5
96	420	BR0-325058-00249	一本杉2号橋	一本杉線	1984	4.9	5.8	28.42	RC橋	吉賀町	無し	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ								○				○					5
97	421	BR0-325058-00238	柏谷山道橋	柏谷山道線	1984	3.9	3.0	11.70	RC橋	吉賀町	無し	H30年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ									○			○					3
98	422	BR0-325058-00227	田野原4号橋	田野原4号線	1980	2.6	5.6	13.00	RC橋	吉賀町	無し	H30年度	Ⅰ											○				○				3
99	423	BR0-325058-00230	妙見神社橋	妙見神社線	1984	3.3	2.1	5.80	RC橋	吉賀町	無し	H30年度	Ⅲ	R3年度	Ⅰ			R3年度						○			○●			床版取替	0.2	5	
100	424	BR0-325058-00235	妙見沼橋	妙神沼線	1984	3.6	4.0	12.96	RC橋	吉賀町	無し	H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ							○					○					5
101	425	BR0-325058-00127	初見谷橋	下初見線	1984	6.2	4.6	24.60	RC橋	吉賀町	無し	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ								○				○					5
102	426	BR0-325058-00223	初見河津1号橋	初見河津線	1984	2.2	4.7	10.34	RC橋	吉賀町	無し	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ								○				○					3
103	428	BR0-325058-00256	初見河津4号橋	初見河津線	1984	6.0	4.6	24.00	RC橋	吉賀町	無し	H29年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ								○				○					3
104	429	BR0-325058-00257	初見河津5号橋	初見河津線	1984	6.0	4.6	24.00	RC橋	吉賀町	無し	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ								○				○					3
105	430	BR0-325058-00260	初見河津6号橋	初見河津線	1984	6.4	4.6	25.60	RC橋	吉賀町	無し	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ								○				○					3
106	431	BR0-325058-00251	初見河津7号橋	初見河津線	1984	5.5	4.6	24.71	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅱ						○					○						3
107	432	BR0-325058-00258	初見河津8号橋	初見河津線	1984	6.0	4.6	24.00	RC橋	吉賀町	無し	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅰ								○				○					3
108	433	BR0-325058-00240	重則親迫2号橋	重則親迫線	1984	4.1	4.6	16.56	RC橋	吉賀町	無し	H30年度	Ⅰ											○				○				5
109	434	BR0-325058-00234	九郎原1号橋	九郎原線	1980	3.5	6.7	23.45	RC橋	吉賀町	無し	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ								○				○					3
110	435	BR0-325058-00121	林谷2号橋	二ノ宮線	1987	4.2	4.2	17.47	RC橋	吉賀町	無し	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ								○				○					5
111	436	BR0-325058-00180	吉原2号橋	吉原線	1990	3.7	5.9	19.18	RC橋	吉賀町	無し	H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ							○				○						5
112	437	BR0-325058-00173	吉原1号橋	吉原線	1990	2.8	4.7	14.44	RC橋	吉賀町	無し	H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ							○				○						5
113	438	BR0-325058-00155	柏谷橋	田野原山線	1992	14.0	6.3	68.73	PC橋	吉賀町	無し	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅰ								○				○					3
114	439	BR0-325058-00151	福入口橋	畑調整池線	1990	9.5	4.0	36.69	RC橋	吉賀町	無し	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ								○				○					3
115	440	BR0-325058-00262	金山谷迫ノ谷橋	初見河津線	1990	6.7	6.3	33.90	RC橋	吉賀町	無し	H30年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ									○			○					3
116	441	BR0-325058-00263	くらくえ橋	立河内田中支線	1990	6.8	4.6	32.45	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ						○				○							4
117	442	BR0-325058-00060	古屋敷橋	古屋敷線	1992	12.6	5.2	50.40	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅱ						○				○							4
118	443	BR0-325058-00237	大新田橋	大新田岡線	1996	3.8	4.8	13.80	BOX	吉賀町	無し	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ							○				○						3
119	444	BR0-325058-00199	酌の谷橋	七日市皆富線	1956	6.0	7.0	42.00	RC橋	吉賀町	無し	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ							○				○						5
120	445	BR0-325058-00246	六日市浄化センター橋	六日市浄化センター線	2003	4.7	12.0	46.80	BOX	吉賀町	無し	H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ							○				○						5
121	446	BR0-325058-00152	幅井谷橋	大和田伊勢原線	1962	9.5	5.8	47.50	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ						○				○							3
122	447	BR0-325058-00276	金山谷橋	初見河津線	1984	18.1	5.6	90.50	RC橋	吉賀町	無し																	○				3
123	448	BR0-325058-00277	樋口岡橋	樋口下河内線	1988	7.0	6.7	38.50	RC橋	吉賀町	無し																	○				3
124	5201	BR0-325058-00001	朝倉橋	重則真田線	1938	29.0	6.7	226.20	RC橋	吉賀町	三次	H27年度	Ⅱ	H31年度	Ⅲ						○				○		●	●	○	ひび割れ注入・断面修復	48.0	2	
125	5201-2	BR0-325058-00278	朝倉橋歩道橋	朝倉真田線	1938	34.1	3.3	85.91	RC橋	吉賀町	無し																	○				2
126	5202	BR0-325058-00019	七日市橋	朝倉真田線	1971	53.1	4.5	310.17	PC橋	吉賀町	三次	H27年度	Ⅰ	H31年度	Ⅰ						○				○							2
127	5202-2	BR0-325058-00118	七日市橋歩道橋	朝倉真田線	2014	53.5	3.3	133.75	鋼橋	吉賀町	無し	H29年度	Ⅰ	R4年度	Ⅰ								○				○					2
128	5203	BR0-325058-00061	河内橋	抜月大谷線	1971	15.0	4.0	67.33	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ						○					○						4
129	5204	BR0-325058-00020	七村橋	朝倉真田線	1965	56.0	2.9	190.40	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅲ	R2年度	Ⅰ			R2年度			○	●			●	○●				床版取替・塗装塗替え	70.3	2	
130	5211	BR0-325058-00062	重則橋	重則親迫線	1995	25.4	4.5	164.89	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ						○					○						4
131	5212	BR0-325058-00063	畑詰橋	有飯畑詰線	1970	21.0	3.1	75.74	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅱ						○					○						4
132	5213	BR0-325058-00064	口休橋	立河内線	1983	15.5	3.5	61.80	PC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ						○					○						4
133	5214	BR0-325058-00002	六日市橋	新町有飯線	1934	22.7	5.0	124.47	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅲ	H31年度	Ⅱ			H29年度			○●	●			○					ひび割れ注入・断面修復	16.9	4	
134	5215	BR0-325058-00065	八王寺橋	六日市幸地線	1983	55.0	3.5	229.19	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	H31年度	Ⅰ						○				○							2
135	5216	BR0-325058-00003	塔尾橋	沢田線	1989	53.2	6.3	466.50	PC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	H31年度	Ⅱ						○				○							2
136	5217	BR0-325058-00004	河口橋	沢田線	2004	59.4	4.5	297.66	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	H31年度	Ⅰ						○				○							2
137	5218	BR0-325058-00005	吉原橋	坂折吉原線	1978	50.0	3.5	200.00	PC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	H31年度	Ⅱ						○				○							2
138	5219	BR0-325058-00066	樋ノ口橋	樋ノ口月和田線	2002	43.8	4.5	220.23	PC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ						○					○						3
139	5220	BR0-325058-00067	日野原橋	河山線	1965	22.0	4.7	140.80	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ						○					○						4
140	5221	BR0-325058-00006	大和田橋	大和田線	1975	53.4	3.5	217.90	PC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅲ	H31年度	Ⅰ			H28年度			○●	●			○					ひび割れ注入・断面修復	27.2	2	
141	5231	BR0-325058-00068	利光橋	利光線	1972	17.0	3.1	61.20	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅱ						○					○						4
142	5232	BR0-325058-00021	林橋	二ノ宮線	1964	18.4	1.0	27.66	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ						○				○							4
143	5233	BR0-325058-00007	中薮橋	久保田新宮線	1979	26.0	3.5	109.68	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	H31年度	Ⅰ						○				○							4
144	5234	BR0-325058-00158	谷尻橋	谷尻線	2016	51.9	4.2	155.70	鋼橋	吉賀町	無し	H29年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ						※架替え		○			○						4
145	5235	BR0-325058-00069	桜橋	土井桜橋線	1991	53.5	3.5	214.81	PC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ						○					○						2
146	5236	BR0-325058-00070	八ケ迫橋	山根有網線	1980	27.0	3.5	108.00	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅱ						○					○						4
147	5237	BR0-325058-00071	有網橋	有網畑詰線	1979	26.5	3.5	105.84	PC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	H31年度	Ⅱ						○				○							4
148	5238	BR0-325058-00072	馬橋	馬橋線	1955	71.5	2.5	214.50	PC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅲ	R2年度	Ⅲ			R3年度			○					○●	●			ひび割れ注入・断面修復	10.1	2	
149	5239	BR0-325058-00008	院身橋	院身線	2001	48.0	4.5	240.00	PC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	H31年度	Ⅰ						○				○							4
150	5241	BR0-325058-00073	出合橋	小河内線	1982	19.5	3.0	82.16	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ						○					○						3
151	5242	BR0-325058-00074	広尾吉原線	広尾吉原線	1978	54.1	2.0	135.25	鋼橋	吉賀町	三次	H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ						○					○						2
152	5243	BR0-325058-00022	抜月橋	七日市月和田線	1964	68.0	3.1	346.80	混合橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ						○	●				○				塗装塗替え・断面修復	22.5	2	
153	5244	BR0-325058-00023	桟敷橋	桟敷線	1969	67.3	2.5	204.98	PC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ						○				○							2
154	5246	BR0-325058-00024	大谷橋	大谷線	1973	22.4	3.3	85.24	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ						○				○							4
155	5247	BR0-325058-00025	大橋橋	皆富横立線	1954	48.9	1.5	99.76	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅲ	R2年度	Ⅲ			R4年度			○					○●	●	●		塗替え塗装工	57.6	2	
156	5248	BR0-325058-00076	明地橋	下伊勢原線	2001	47.0	3.5	244.40	PC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ						○					○						4
157	5249	BR0-325058-00077	大明神橋	光長三助線	1975	20.4	3.5	84.66	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ						○					○						4
158	5250	BR0-325058-00078	戸谷橋	戸谷線	1978	22.1	3.0	77.18	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	H31年度	Ⅲ			R3年度			○				○		●		○	根固め	4.0	3	
159	5251	BR0-325058-00026	上高尻橋	大谷支線	1962	25.8	2.1	65.84	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ						○					○						4
160	5252	BR0-325058-00079	栗上み橋	蓼野7号線	1982	16.0	3.5	64.00	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	H31年度	Ⅲ			R3年度			○				○		●		○	根固め	4.0	3	
161	5253	BR0-325058-00080	出合下も橋	蓼野10号線	1982	15.3	2.5	50.05	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ						○					○						2
162	5254	BR0-325058-00009	蓼野橋	蓼野17号線	1982	62.9	3.5	253.18	PC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	H31年度	Ⅰ						○		●		○					はく落防止ネット	3.0	1	
163	5255	BR0-325058-00027	西ヶ谷橋	西ヶ谷線	1971	14.7	3.1	55.98	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ						○				○							3	

橋梁点検・修繕計画一覧表

No.	橋梁番号	国交省作業用番号	橋梁名	路線名	架設年度（西暦 4桁）	橋長（m）	幅員（m）	総面積（㎡）	橋種	管理者	緊急輸送道路・一次・二次・三次・無し	点検結果 1回目 点検年度	1回目 健全度	2回目 点検年度	2回目 健全度	3回目 点検年度	3回目 健全度	修繕完了年度 修繕	修繕完了年度 耐震	H26 2014	H27 2015	H28 2016	H29 2017	H30 2018	H31R1 2019	R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	対策内容	対策費用（概算・百万円）	管理Lv	備考
164	5256	BR0-325058-00081	落合橋	六日市浄水場線	1981	37.6	2.5	112.80	PC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅲ	H31年度	Ⅱ			H29年度			○	●	●		○					ひび割れ注入	8.1	4	
165	5257	BR0-325058-00082	うそ辺橋	六日市浄水場線	1981	19.5	3.5	78.00	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ						○					○						4	
166	5258	BR0-325058-00083	樋口山橋	田野原山線	1974	24.5	3.5	97.80	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ						○					○						4	
167	5259	BR0-325058-00084	向畑橋	藤根太ノ妙線	1973	17.5	1.5	35.00	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ						○					○						4	
168	5260	BR0-325058-00085	安永橋	河山線	1992	14.6	4.5	72.75	PC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ						○					○						4	
169	5261	BR0-325058-00086	新桟敷橋	桟敷線	2000	92.0	4.5	570.40	PC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	H31年度	Ⅲ			R4年度			○				○			●		支承補修	1.0	2	
170	5262-1	BR0-325058-00087	吉賀橋	七日市皆富線	1931	63.0	3.8	321.30	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅲ	H31年度	Ⅲ			R2年度			○				○	●				根固め	6.9	2	
171	5262-2	BR0-325058-00088	吉賀橋（歩道）	七日市皆富線	1980	63.0	2.5	213.18	PC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ						○					○						2	
172	5263	BR0-325058-00268	畑昭和田橋	畑昭和田線	1984	7.5	1.9	14.34	RC橋	吉賀町	無し	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ								○					○				5	
173	5264	BR0-325058-00161	河山集会所上橋	河山線	2006	2.1	6.1	10.51	BOX	吉賀町	無し	H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ							○					○					3	
174	5265	BR0-325058-00279	上井谷橋	広尾岡線	1999	9.2	6.2	50.82	PC橋	吉賀町	無し																		○			3	
175	7001	BR0-325058-00089	猶屋橋	木部谷線	1993	14.5	4.7	75.40	PC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ						○					○						4	
176	7002	BR0-325058-00163	森ノ谷橋	木部谷線	1990	2.3	7.9	17.26	BOX	吉賀町	無し	H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ							○					○					3	
177	7003	BR0-325058-00125	宮ノ谷橋	中村線	1986	5.5	3.9	19.60	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅲ	R2年度	Ⅰ			H28年度			○	●				○				ひび割れ注入	0.8	3	
178	7004	BR0-325058-00090	新七瀬橋	木部谷線	1995	30.5	4.5	192.76	PC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ						○					○						4	
179	7005	BR0-325058-00205	大戸谷橋	木部谷線	1993	6.9	5.8	34.60	BOX	吉賀町	無し	H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ							○					○					3	
180	7008	BR0-325058-00091	畑橋	木部谷線	1975	16.2	5.3	93.96	PC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ						○					○						4	
181	7009	BR0-325058-00148	細尾谷橋	木部谷線	1993	9.0	6.2	45.00	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	H31年度	Ⅰ						○				○							3	
182	7010	BR0-325058-00156	口屋橋	木部谷線	1993	14.2	6.2	72.09	PC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	H31年度	Ⅰ						○				○							3	
183	7022	BR0-325058-00028	向津橋	向津殿明線	1971	60.2	3.5	240.80	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ						○				○				○			2	
184	7023	BR0-325058-00010	殿明橋	向津殿明線	1970	73.5	3.5	294.00	PC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	H31年度	Ⅱ						○				○				○			2	
185	7024	BR0-325058-00029	柿木温泉橋	柳原線	1977	17.4	4.5	86.46	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅲ	H31年度	Ⅱ			H29年度			○●		●		○				○	あて板・塗装塗替え	42.1	4	
186	7025	BR0-325058-00092	井手ヶ原橋	井手ヶ原線	1963	20.0	3.2	74.59	PC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ						○					○						4	
187	7026	BR0-325058-00189	井手ヶ原2号橋	井手ヶ原線	1986	5.0	3.8	18.90	RC橋	吉賀町	無し	H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ							○					○					5	
188	7027	BR0-325058-00030	藤十橋	井手ヶ原線	1965	20.0	3.3	75.02	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅲ	H31年度	Ⅰ			H29年度			○●		●		○					あて板・塗装塗替え	20.7	4	
189	7028	BR0-325058-00177	サルケ谷橋	大井谷線	1986	3.0	9.0	24.60	BOX	吉賀町	無し	H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅱ							○					○					3	
190	7029	BR0-325058-00153	赤谷橋	大井谷線	1990	9.5	6.7	52.25	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	H31年度	Ⅰ						○				○							3	
191	7030	BR0-325058-00093	助右エ門橋	大井谷支4号線	1974	12.0	3.1	43.20	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ						○					○						4	
192	7031	BR0-325058-00132	大谷橋	大井谷支4号線	1971	6.6	6.1	38.00	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	H31年度	Ⅲ						○				○		●	●	○	支承補修、ひび割れ注入	46.0	3	
193	7032	BR0-325058-00139	大井谷橋	大井谷線	1986	7.4	4.7	29.60	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	H31年度	Ⅰ						○				○							3	
194	7033	BR0-325058-00134	大迫橋	大井谷線	1986	7.0	5.8	33.39	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	H31年度	Ⅰ						○				○							3	
195	7034	BR0-325058-00094	杉山橋	杉山線	1966	50.5	3.5	211.01	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ						○					○						2	
196	7035	BR0-325058-00095	新蔵ヶ原橋	杉山線	1981	13.0	4.5	64.52	PC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ						○					○						4	
197	7037	BR0-325058-00122	杉山3号橋	杉山線	1986	5.1	3.7	18.72	RC橋	吉賀町	無し	H30年度	Ⅲ	H31年度	Ⅲ	R4年度	Ⅰ	R3年度						○	○		●	○		断面補修	0.5	3	
198	7038	BR0-325058-00154	駒の爪橋	白井線	1986	12.5	6.0	62.50	PC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	H31年度	Ⅰ						○				○				○			3	
199	7039	BR0-325058-00166	箱の迫谷橋	白井線	1986	2.4	6.1	13.92	BOX	吉賀町	無し	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ								○					○				3	
200	7040	BR0-325058-00141	白井橋	白井線	1986	7.6	6.6	42.54	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	H31年度	Ⅰ						○				○							3	
201	7041	BR0-325058-00204	小田迫谷橋	白井線	1986	6.4	4.1	23.78	RC橋	吉賀町	無し	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅰ							○					○					3	
202	7043	BR0-325058-00096	柳原橋	柿木長崎線	1974	72.0	3.5	288.00	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ						○					○						2	
203	7044	BR0-325058-00097	重見橋	柿木長崎線	1971	14.5	2.6	44.55	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅲ	R2年度	Ⅱ			H28年度			○	●				○				ひび割れ注入・断面補修	1.8	3	
204	7045	BR0-325058-00031	平木橋	柿木長崎線	1971	10.4	2.3	28.86	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ						○				○							3	
205	7046	BR0-325058-00213	左谷橋	柿木長崎線	1986	7.8	3.3	22.62	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ						○					○						3	
206	7047	BR0-325058-00215	橋床橋	福川長崎線	1986	8.5	4.2	30.42	RC橋	吉賀町	無し	H30年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ									○				○				3	
207	7048	BR0-325058-00032	三之瀬橋	福川長崎線	1955	70.0	2.6	217.00	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅲ	R2年度	Ⅲ			R3年度			○				●	○●	●			ひび割れ注入・断面補修	57.5	2	
208	7049	BR0-325058-00033	一之渡瀬橋	福川長崎線	1973	16.3	3.1	58.59	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ						○				○							3	
209	7050	BR0-325058-00174	西ワンダン橋	福川長崎線	1986	2.8	3.7	10.36	RC橋	吉賀町	無し	H30年度	Ⅰ											○					○			3	
210	7051	BR0-325058-00034	ワンダン橋	福川長崎線	1978	13.0	3.1	46.19	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ						○				○							3	
211	7052	BR0-325058-00035	栄畠橋	福川長崎線	1979	14.1	3.2	51.77	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ						○				○							3	
212	7053	BR0-325058-00175	上栄畠橋	福川長崎線	1986	2.8	4.3	10.36	RC橋	吉賀町	無し	H30年度	Ⅰ											○					○			3	
213	7054	BR0-325058-00098	梅ノ木橋	福川長崎線	1963	10.0	3.1	36.00	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ						○					○						3	
214	7055	BR0-325058-00200	出合橋	福川長崎支線	1986	6.0	5.5	28.08	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ						○					○						3	
215	7056	BR0-325058-00149	繁山第1号橋	繁山線	1960	9.0	4.0	32.40	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	H31年度	Ⅱ						○				○							3	
216	7057	BR0-325058-00099	繁山第2号橋	繁山線	1979	11.3	3.5	45.20	PC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ						○					○						3	
217	7058	BR0-325058-00036	繁山橋	繁山線	1978	13.4	3.5	53.63	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ						○				○							3	
218	7059	BR0-325058-00179	繁山第4号橋	繁山線	1986	3.3	3.6	11.88	RC橋	吉賀町	無し	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ								○					○				3	
219	7060	BR0-325058-00100	高桟道橋	繁山線	1983	13.4	3.6	55.50	鋼橋	吉賀町	無し	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ								○					○				3	
220	7061	BR0-325058-00162	亀ヶ谷橋	亀ヶ谷線	1986	2.1	3.0	6.27	RC橋	吉賀町	無し	H30年度	Ⅰ											○					○			3	
221	7067	BR0-325058-00187	下平野谷橋	平野1号線	1986	4.8	3.4	14.49	RC橋	吉賀町	無し	H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ							○					○					3	
222	7068	BR0-325058-00037	平野谷橋	平野1号線	1976	14.0	2.6	43.20	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ						○				○							3	
223	7069	BR0-325058-00184	かねおが原橋	平野1号線	1986	4.5	3.3	14.70	RC橋	吉賀町	無し	H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ							○					○					3	
224	7070	BR0-325058-00143	上平野谷橋	平野1号線	1986	8.0	2.2	17.60	鋼橋	吉賀町	無し	H30年度	Ⅰ											○					○			3	
225	7071	BR0-325058-00208	中河内1号橋	中河内線	1986	7.2	4.1	25.92	RC橋	吉賀町	無し	H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ							○					○					3	
226	7072	BR0-325058-00101	鈴ヶ谷橋	中河内線	1952	30.9	3.1	109.70	PC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅲ	H31年度	Ⅲ			R3年度			○				○	●	●		○	ひび割れ注入・断面補修	37.0	3	
227	7073	BR0-325058-00193	中河内2号橋	中河内線	1986	5.1	3.8	19.48	RC橋	吉賀町	無し	H30年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ									○				○				3	
228	7074	BR0-325058-00144	栗ノ木谷橋	栗木谷線	1986	8.0	3.0	25.75	鋼橋	吉賀町	無し	H30年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ									○				○				3	
229	7075	BR0-325058-00183	上猪子山橋	木部谷線	1986	4.3	3.1	11.01	RC橋	吉賀町	無し	H30年度	Ⅰ											○					○			3	
230	7076	BR0-325058-00159	猪子山下橋	下猪子山線	1991	20.2	4.0	105.23	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅱ						○					○						4	
231	7077	BR0-325058-00102	中間橋	久領谷線	1960	15.0	1.5	34.80	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅲ						○					○	●	●		当て板・塗替え塗装工	30.0	2	
232	7078	BR0-325058-00038	長五郎橋	猿走線	1972	37.4	2.0	74.80	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅲ	R2年度	Ⅰ			R2年度			○	●			●	○●				鋼材補強・塗装塗替え	54.2	4	
233	7079	BR0-325058-00133	猿走橋	猿走線	1986	6.8	2.6	16.14	鋼橋	吉賀町	無し	H30年度	Ⅲ	R3年度	Ⅰ			R3年度						○			○●			床版取替	3.6	3	
234	7080	BR0-325058-00011	新折橋	唐人屋線	1978	37.1	7.1	283.08	鋼橋	吉賀町	二次	H27年度	Ⅰ	H31年度	Ⅱ						○				○				○			1	
235	7081	BR0-325058-00012	本郷橋	唐人屋線	1980	27.6	7.4	217.52	鋼橋	吉賀町	二次	H27年度	Ⅰ	H31年度	Ⅱ						○				○				○			2	
236	7082	BR0-325058-00116	唐人屋橋	唐人屋線	1983	9.5	8.1	65.86	鋼橋	吉賀町	二次	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ						○					○						2	
237	7083	BR0-325058-00039	栗山橋	猿田原線	1973	11.6	3.8	49.30	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ						○				○							3	
238	7084	BR0-325058-00040	小峰谷橋	猿田原線	1974	11.4	3.5	44.33	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ						○				○							3	
239	7085	BR0-325058-00181	小溢橋	猿田原線	1986	4.9	4.4	19.60	RC橋	吉賀町	無し	H30年度	Ⅰ											○					○			3	
240	7086	BR0-325058-00103	入江山橋（入江山1号橋）	入江山線	1994	19.4	4.8	86.89	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ						○					○						3	
241	7087	BR0-325058-00212	入江山2号橋	入江山線	1986	7.6	4.0	26.60	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ						○					○						3	
242	7088	BR0-325058-00214	入江山3号橋	入江山線	1986	8.1	4.5	32.01	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ						○					○						3	
243	7089	BR0-325058-00207	入江山4号橋	入江山線	1986	7.1	4.7	28.40	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ						○					○						3	
244	7090	BR0-325058-00190	入江山5号橋	入江山線	1986	5.0	5.8	25.50	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ						○					○						3	

点検・補修計画
○：定期点検
●：修繕（調査・設計含む）
□：耐震補強（調査・設計含む）
★：撤去（廃止含む）

橋梁点検・修繕計画一覧表

No.	橋梁番号	国交省作業用番号	橋梁名	路線名	架設年度（西暦 4桁）	橋長（m）	幅員（m）	総面積（㎡）	橋種	管理者	緊急輸送道路・一次・二次・三次・無し	点検結果 1回目 点検年度	1回目 健全度	2回目 点検年度	2回目 健全度	3回目 点検年度	3回目 健全度	修繕完了年度 修繕	修繕完了年度 耐震	H26 2014	H27 2015	H28 2016	H29 2017	H30 2018	H31R1 2019	R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	対策内容	対策費用（概算・百万円）	管理Lv	備考
245	7091	BR0-325058-00191	入江山6号橋	入江山線	1986	5.0	6.3	28.00	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ						○					○						3	
246	7092	BR0-325058-00219	入江山7号橋	入江山線	1986	9.0	4.7	40.32	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ						○					○						3	
247	7093	BR0-325058-00145	やたい谷橋	赤谷線	1986	8.0	3.1	22.56	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅲ	R2年度	Ⅳ			R4年度			○					○		●		床版取替	5.0	3	通行止め
248	7094	BR0-325058-00041	台橋	中村鹿居沖線	1972	25.0	1.7	32.63	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅳ	R2年度	Ⅳ						○			●	●	○		●	●	部材取替・塗替え塗装工	30.0	3	通行止め
249	7095	BR0-325058-00104	神通橋	中組線	1980	59.0	2.0	147.50	PC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ						○					○						2	
250	7096	BR0-325058-00105	釣川橋	釣川線	1982	59.5	3.5	245.92	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ						○					○						2	
251	7097	BR0-325058-00106	伊豆原橋	亀田・次郎田線	1983	66.0	3.0	231.00	PC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	H31年度	Ⅲ			R4年度			○				○			●	○	支承補修	1.0	2	
252	7098	BR0-325058-00107	亀田橋	亀田・次郎田線	1979	55.0	3.1	198.00	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ						○					○						2	
253	7099	BR0-325058-00171	亀田2号橋	亀田・次郎田線	1987	2.7	3.4	8.10	RC橋	吉賀町	無し	H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ							○					○					3	
254	7100	BR0-325058-00108	白谷橋	大井谷支1号線	1937	15.0	4.2	70.50	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ						○					○						4	
255	7101	BR0-325058-00044	相生橋	夜打原相生線	1971	82.0	4.0	451.00	鋼橋	吉賀町	無し	H29年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ			R2年度		●			○		●	●	○			ひび割れ注入・橋台補修	50.9	2	
256	7101-2	BR0-325058-00274	相生橋歩道橋	夜打原相生線	2019	82.0	3.0	287.00	鋼橋	吉賀町	無し			R3年度	Ⅰ										新設		○					5	
257	7102	BR0-325058-00185	新宮ノ谷橋	木部谷線	1989	9.0	5.0	55.80	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ						○					○						3	
258	7103	BR0-325058-00206	八ヶ迫谷橋	木部谷線	1989	6.9	6.2	34.50	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ						○					○						3	
259	7104	BR0-325058-00109	河原橋	大井谷線	1993	18.4	4.5	112.32	PC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅱ						○					○						3	
260	7105	BR0-325058-00110	花田橋	大井谷線	1993	25.0	5.8	159.04	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ						○					○						4	
261	7106	BR0-325058-00111	雲海大橋	大井谷線	1996	70.0	5.8	435.79	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅱ						○					○						1	
262	7107	BR0-325058-00112	平野橋	平野2号線	1987	46.0	2.5	138.00	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ						○					○						4	
263	7108	BR0-325058-00113	甲島橋	甲島線	1997	68.0	3.5	272.00	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	R2年度	Ⅰ						○					○						2	
264	7109	BR0-325058-00124	日ノ迫谷橋	向月瀬線	1999	5.4	6.2	27.00	RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	H31年度	Ⅰ						○				○							3	
265	7110	BR0-325058-00013	月瀬橋	向月瀬線	1999	69.5	4.5	405.32	鋼橋	吉賀町	三次	H27年度	Ⅰ	H31年度	Ⅱ						○				○				○			2	
266	7111	BR0-325058-00014	小野原橋	小野原1号線	2000	78.2	4.5	393.88	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	H31年度	Ⅱ						○				○				○			2	
267	7112	BR0-325058-00042	栃木橋	栃木線	1974	49.2	1.5	98.40	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅳ	R2年度	Ⅳ						○			●	●	○		●	●	塗替え塗装工・ケーブル補修	110.0	2	車両通行止め
268	7113	BR0-325058-00114	栗木橋	栗木線	1991	54.9	3.5	220.24	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	R2年度	Ⅰ						○					○						2	
269	7114	BR0-325058-00043	松原橋	松原線	1971	45.4	3.1	163.44	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅱ	H31年度	Ⅱ						○				○				○			3	
270	7115	BR0-325058-00115	黒渕橋	黒渕線	1957	14.5	2.0	36.25	鋼橋	吉賀町	無し	H29年度	Ⅰ	R3年度	Ⅱ					●	●		○				○			桁補修・支承取り替え・ひび割れ補修	15.7	3	
271	7116	BR0-325058-00015	古迫橋	古迫麦山線	1988	78.0	3.5	312.00	鋼橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅰ	H31年度	Ⅰ						○				○				○			2	
272	7117	BR0-325058-00194	月瀬谷1号橋	月瀬谷線	1986	5.2	3.7	15.60	RC橋	吉賀町	無し	H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ							○					○					3	
273	7118	BR0-325058-00192	大井谷1号橋	大井谷線	1986	5.0	3.4	15.40	RC橋	吉賀町	無し	H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ							○					○					3	
274	7119	BR0-325058-00188	大縁橋	大井谷線	1998	4.9	6.0	25.23	BOX	吉賀町	無し	H28年度	Ⅰ	R3年度	Ⅰ							○					○					1	
架替	104	BR0-325058-00142	西組2号橋	西組線	1975	7.6	4.8		RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅳ					H29年度			○	●	●							床版取替	15.5	5	
撤去	212	BR0-325058-00018	庄屋橋	沖場河内線	1955	12.9	1.5		鋼橋	吉賀町	無し	H30年度	Ⅳ											○		★				撤去	0.4	4	
撤去	5245	BR0-325058-00075	立道橋	西組線	1954	44.4	2.3		RC橋	吉賀町	無し	H27年度	Ⅳ								○			★						撤去	11.2	4	
廃止	7011	BR0-325058-00165	足谷橋	木部谷線	1986	2.4	4.6		RC橋	吉賀町	無し	H28年度	Ⅰ									○				★				廃止		3	
廃止	7012	BR0-325058-00176	松カラ橋	木部谷線	1986	3.0	4.8		RC橋	吉賀町	無し	H28年度	Ⅱ									○				★				廃止		3	
												Ⅰ	153	Ⅰ	135	Ⅰ	1		Ⅰ	0	77	33	21	22	23	45	43				859.4		
												Ⅱ	92	Ⅱ	95	Ⅱ	0		Ⅱ	0	52	8	19	13	28	35	7						

点検・補修計画
○：定期点検
●：修繕（調査・設計含む）
□：耐震補強（調査・設計含む）
★：撤去（廃止含む）